

监 理 日 志

工程名称:山东本钢和东敬业光伏发电工程

日期	2018年4月11日 星期三	气候	多云	气温	13°-24°
监理人员动态:	韩文丽、仇善善、张良飞				
施工方人员动态:	施工人员17人				
施工机械动态:	25T吊车一台				
施工进度部位	1.3#屋面安装组件,安装导轨; 4.人工开挖箱变,预制舱 2.5#屋面安装梯架; 接地沟槽。 3.监理人员检查钢结构防腐;				
检查发现的问题	1.倒电缆拐弯处未采取保护措施; 2.倒钢结构防腐未达到要求; 3.预制舱接地沟槽局部未达到要求。				
处理措施、意见、结果	1.要求施工方在电缆拐弯处未采取保护措施; 2.要求施工方整改钢结构防腐未达标处; 3.要求施工方继续保持,必须达到接地要求。				
协调或其他内容					
记录人	仇善善		总监签阅	韩文丽	