

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河永利门业光伏发电工程

日期	2018年4月13日 星期五	气候	阵雨	气温	5~12℃
监理单位动态:	韩大明、倪善、张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人数				
施工机械动态:					
施工进度情况	因雨天施工区无法施工,业主方检查现场安全隐患问题。				
检查发现的问题	1. 桥架防腐 1. 汇流箱接地应采用16mm ² 黄绿线; 2. 汇流箱支架防腐不到位; 3. 桥架之间不能有孔洞; 4. 桥架之间的接地线个别脱落; 5. 高压电缆拐弯处应采取保护措施;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须对汇流箱采用16mm ² 接地; 2. 要求施工方必须做好汇流箱防腐; 3. 要求施工方在桥架搭接处封堵孔洞; 4. 要求施工方必须对桥架间的防雷跨接接地线做好; 5. 要求施工方对电缆拐弯处采取八字型桥架接口措施;				
协调内容或其他	第二十次《监理工作联系单》ZHJL-SDHLMY-020 召开第十四次监理例会,详细内容见会议纪要。				
记录人	张良玉	总监签阅	苗守明		