

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利业光伏发电工程

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴	气温	11℃-24℃
监理单位动态:	韩大明 任善善 张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工工人15人				
施工机械动态:	25T秤一台 切割机一台 焊机一台				
施工进度情况	1. 预制角钢基础环焊接地, 预制角钢箱体焊接地扁钢; 2. 预制角钢基础环焊接地中的接地极防腐混凝土浇筑并抹平; 3. 5#厂房至6#厂房处箱体开挖接地沟槽; 4. 5#屋面檩架打孔并安装穿孔孔件电缆线; 5. 3#屋面檩架绑扎不锈钢扎带;				
检查发现的问题	1. 个别不锈钢扎带绑扎不牢固; 2. 个别汇流箱紧固缺少螺丝; 3. 个别扁钢防腐未到位; 本				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把不锈钢扎带紧固到位; 2. 要求施工方必须把汇流箱缺少螺丝部位紧固; 3. 要求施工方必须把接地扁钢防腐做到位;				
协调内容 或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗守明		