

监 理 日 志

工程名称: 山东济南和承门业光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 20 日 星期五	气候	晴	气温	20° - 31°
监理人员动态: 韩火明、仇善善、张皮毛 施工方人员动态: 施工人员 14 人 施工机械动态: 5T 吊车一台、切割机一台、焊机二台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况					
1. 焊接制作箱变环网接地; 2. 3#屋面安装检修通道; 3. 4#屋面敷设通讯线缆;					
检查发现的问题			1. 1 个检修通道支架未紧固到位; 2. 个别施工人员在焊接扁钢时未采取防护措施; 3. 3#屋面脚手架个别扣件松动。		
处理措施、意见、结果			1. 要求施工人员在必须把检修通道支架紧固到位; 2. 要求施工人员在焊接作业时采取保护措施; 3. 要求施工方及时将脚手架松动的扣件紧固。		
协调内容或其他					
记录人		仇善善	总监签阅		韩火明