

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 20 日 星期 五	气候	晴	气温	20° - 31°
监理单位动态:	韩火明, 化善善, 张良云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员 14 人				
施工机械动态:	5T 吊车一台, 切割机一台, 焊机二台				
施工进度情况	1. 焊接制作箱变环网接地; 2. 3#屋面安装检修通道; 3. 4#屋面整改通讯线缆;				
检查发现的问题	1. 1 个割检修通道支架未紧固到位; 2. 1 个割施工人员在焊接扁钢时未采取防护措施; 3. 3#屋面脚手架个别扣件松动。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员在必须把检修通道支架紧固到位; 2. 要求施工人员在焊接作业时采取保护措施; 3. 要求施工方及时将脚手架松动的扣件紧固。				
协调内容或其他					
记录人	化善善	总监签阅	苗守明		