

监 理 日 志

工程名称: 山东开河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 26 日 星期四	气候	晴	气温	18°-28°
监理人员动态: 韩火明、仇善善 施工方人员动态: 施工人员 20 人 施工机械动态: 电焊机一台, 水平定向钻机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#屋面安装检修通道; 2. 3#屋面焊接接地扁钢; 3. 5#屋面接通汇流箱通信线缆;				
检查发现的问题	1. 个别接地扁钢未及时作防腐; 2. 个别光伏线缆接入汇流箱顺序出现错误; 3. 10KV 外线相关的施工资料, 材料设备未报验监理部.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方及时作好扁钢防腐; 2. 要求施工人员及时排列好光伏线缆顺序. 3. 要求施工方及时向监理部报验 10KV 外线相关的施工资料, 材料设备.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		