

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和孙门业光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 27 日 星期五	气候	晴	气温	14°-23°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善 施工方人员动态: 施工人员 16 人 施工机械动态: 切割机一台, 水平定向钻机一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#区画安装检修通道; 4. 粉刷箱变基础; 2. 3#区画汇流箱接线; 5. 10KV 外线施工; 3. 5#区画测试组件开路电压;				
检查发现的问题	1. 1#区检修通道支架未紧固到位; 2. 1#区汇流箱电缆头保护措施长度不够; 3. 汇流箱电缆接地线未与电缆头分开安装;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员紧固检修通道支架; 2. 要求施工方必须将电缆保护措施做到位; 3. 要求施工人员把电缆与接地线分开安装。				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	韩火明		