

监 理 日 志

工程名称: 山东济南和东门光伏发电工程

日期	2018年4月4日 星期三	气候	多云	气温	3℃-8℃
监理单位动态:	韩炯明, 任善, 张良玉, 王栋	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员20人				
施工机械动态:	25T吊车一台				
施工进度情况	1. 4#屋面修补彩钢瓦屋面 2. 3#屋面安装光伏板与安装光伏电缆 3. 6#屋面安装检修通道 4. 对4#厂房内的钢结构内圈等部位进行防腐厚度测试				
检查发现的问题	1. 3#屋面防护栏杆倒塌 2. 6#屋面天沟散落垃圾造成积水 3. 吊车在吊装检修通道时未拉安全警示带 3. 吊车在作业时未拉安全警示带				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把防护栏杆复原方可施工 2. 要求施工方及时处理天沟垃圾 3. 要求施工方在吊车作业时必须拉出安全警示带				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗宇明		