

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐鲁光伏产业园光伏发电工程

|                                                                |                                                                                              |      |                 |    |       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期                                                             | 2018 年 8 月 5 日 星期四                                                                           | 气候   | 多云              | 气温 | 1°-9° |
| 监理人员动态: 韩炯, 仇善善, 张良元<br>施工方人员动态: 施工人员 18 人<br>施工机械动态: 25T 吊车一台 |                                                                                              |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
|                                                                |                                                                                              |      |                 |    |       |
|                                                                |                                                                                              |      |                 |    |       |
|                                                                |                                                                                              |      |                 |    |       |
| 施工进度情况                                                         | 1. 1# 钢结构加固做防腐;<br>2. 3# 屋面安装檩条;<br>3. 5# 屋面修补彩钢瓦破损处;<br>4. 1# 屋面安装检修通道。<br>5. 监理单位组织进行安全检查。 |      |                 |    |       |
| 检查发现的问题                                                        | 1. 屋面垃圾未及时清理;<br>2. 屋面原材料堆放过于集中, 未及时分散;<br>3. 屋面临时用电线缆杂乱。                                    |      |                 |    |       |
| 处理措施、意见、结果                                                     | 1. 要求施工方及时清理屋面垃圾;<br>2. 要求施工方及时分散屋面原材料;<br>3. 要求施工方临时用电处安置 3 级配电箱。                           |      |                 |    |       |
| 协调内容或其他                                                        | 根据现场检查发现的问题已形成相关文件下发。                                                                        |      |                 |    |       |
| 记录人                                                            | 仇善善                                                                                          | 总监签阅 | 韩炯              |    |       |