

监 理 日 志

工程名称: 山东平河水利门业光伏安装工程

日期	2018年4月7日 星期六	气候	多云	气温	4°-13°
监理单位动态: 韩守明, 仇善善, 张良玉			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员17人					
施工机械动态: 25T吊车一台					
施工进度情况	1. 3#屋面安装桥架, 督促光伏电缆; 2. 3#屋面修补彩钢瓦破损处; 3. 4#屋面、5#屋面安装检修通道。				
检查发现的问题	1. 3#屋面桥架安装未固定到位; 2. 屋面原材料杂乱, 未及时分散; 3. 安全警示标志损坏严重。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把桥架安装牢固; 2. 要求施工方把屋面原材料及时分散; 3. 要求施工方及时恢复安全警示标志。				
监理其他事项					
记录人	仇善善		总监签阅	韩守明	