

监 理 日 志

工程名称: 山东济南历下区历下街道历下社区光伏发电工程

日期	2018年4月9日 星期二	气候	晴	气温	14°-26°
监理单位动态: 韩以明, 仇善善, 张良石		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员15人					
施工机械动态: 25T吊车一台					
施工进度情况	1. 3#屋面铺设电缆, 安装桥架; 2. 4.5#屋面恢复屋面防水层材料; 3. 6#屋面清理屋面垃圾。				
检查发现的问题	1. 部分桥架接地连接线安装不符合要求; 2. 5#屋面汇流箱接地不符合要求; 3. 5#屋面垃圾未及时清理。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方整改桥架接地连接线; 2. 要求施工方整改汇流箱接地线; 3. 要求施工方及时清理屋面垃圾。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		