

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年5月1日 星期二	气候	多云	气温	12°-23°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	因下雨天气, 屋面湿滑, 现场未施工。 监理人员在项目办公室学习相关知识。				
检查发现的问题	3#屋面南坡因排气管口排出大量 水气, 对组件产生影响。				
处理措施、意见、结果	施工方及时与设计院取得联系, 更改 组件位置, 以免损坏组件。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苟守明		