

监 理 日 志

工程名称: 2018年5月13日 星期一 气候: 晴 气温: 22°-21°

日期	2018年5月13日 星期一	气候	晴	气温	22°-21°
监理人员动态: 郭火洞, 仇善善 施工方人员动态: 施工人员17人 施工机械动态: 水平定向钻机一台, 液压钳二把			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 3#、4#、5#屋面清理垃圾, 回收原材料; 2. 制作安装1#、2#低压电缆头; 3. 制作3#箱变电缆头; 4. 10KV外线顶管穿线施工。				
检查发现的问题	1. 个别电缆保护管损坏; 2. 大井审查中, 施工单位无交底记录主持人; 3. 个别低压电缆余量不够长;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须对电缆保护措施做到位; 2. 要求施工单位补齐相关资料; 3. 要求施工方督促电缆必须要有足够余量。				
协调内容或其他	3#箱变电缆头制作, 形成《电缆头制作监理旁站记录》。				
记录人	仇善善	总监签阅	苟守刚		