

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 5 月 2 日 星期三	气候	多云	气温	12° - 21°
监理人员动态: 韩火明. 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 5 人					
施工机械动态: 水平定向钻机一台					
施工进度情况	1. 10KV 外线顶管穿线施工; 2. 监理人员对 3# 屋面进行巡视检查; 3. 现场施工材料短缺, 未施工。				
检查发现的问题	1. 3# 屋面东侧组件溅有油漆斑点; 2. 3# 屋面个别接地扁钢底部未焊接; 3. 3# 屋面个别接地扁钢防腐未清除焊渣。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须清除组件表面斑点; 2. 要求施工方整改未焊接到位的接地扁钢; 3. 要求施工方做防腐前必须清理焊渣。				
协调内容或其他	对现场巡视检查, 下发《监理工作联系单第 23 号》。				
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		