

监 理 日 志

工程名称: 山东济南弘乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 5 月 21 日 星期一	气候	小雨	气温	14°-18°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因天气下雨, 现场未施工; 2. 监理单位协调沟通施工方进场问题。				
检查发现的问题	1. 关于预制舱二次设备接线问题, 布线槽侧与图纸不符; 2. 有施工方再次提出预制舱二次室内 100 mm² 铜排未与主网接地; 3. 二次设备接线槽短缺。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方与设计图联系, 并及时出具更改图纸; 2. 要求施工方在柜内接线前整改完成二次室接地; 3. 要求施工方尽快采购二次设备线槽。				
协调内容或其他	监理单位电话沟通施工方尽快安排施工方人员进场; 监理单位在项目部办公室学习相关规范, 整理资料。				
记录人	仝善善	总监签阅	黄守明		