

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年5月23日 星期三	气候	晴	气温	18°-28°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善 施工方人员动态: 施工人员13人 施工机械动态: 水平定向钻机一台, 电焊机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 10KV外线顶管穿线施工; 4. 焊面焊接接地扁钢. 2. 二次设备接地施工; 5. 业经单位巡视施工现场. 3. 初筑, 粉刷34, 4#箱变基础分阶;				
检查发现的问题	1. 垂直桥梁转弯处未采取保护措施; 2. 个别接地扁钢未焊接到位, 焊接面未达到要求; 3. 在焊接施工时, 周边未配置灭火器.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在电缆转弯处采取保护措施; 2. 要求施工人员必须将接地扁钢焊接到位; 3. 要求施工方也须在电焊施工周边配备灭火器.				
协调内容或其他					
记录人	仝善善		总监签阅	苗守明	