

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

|                                                                  |                                                                                                                    |    |                 |     |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|---------|
| 日期                                                               | 2018 年 5 月 24 日 星期 四                                                                                               | 气候 | 晴               | 气温  | 19°-29° |
| 监理人员动态: 韩炯明、代善善<br>施工方人员动态: 施工人员 13 人<br>施工机械动态: 水平定向钻机一台, 电焊机一台 |                                                                                                                    |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |         |
|                                                                  |                                                                                                                    |    |                 |     |         |
| 施工进度情况                                                           | 1. 10kV 外线顶管穿线施工; 4. 5# 屋面焊接接地扁钢;<br>2. 预制舱开关站二次设备接线; 5. 业主单位质检部门检查施工现场,<br>3. 砌筑、粉刷 3#、4# 箱变基础 6 阶; 审查施工资料, 监理资料。 |    |                 |     |         |
| 检查发现的问题                                                          | 1. 4.5# 屋面环网接地不完善;<br>2. 部分汇流箱电缆绝缘层破损;<br>3. 部分金属软管未绑扎;<br>4. 个别汇流箱接地不符合要求, 发现搭接现象。                                |    |                 |     |         |
| 处理措施、意见、结果                                                       | 1. 要求施工方必须完善屋面环网接地;<br>2. 要求施工方对汇流箱电缆采取保护措施;<br>3. 要求施工方必须绑扎金属软管;<br>4. 要求施工方整改汇流箱接地线。                             |    |                 |     |         |
| 协调内容或其他                                                          | 与业主单位现场沟通协调屋面环网接地问题。                                                                                               |    |                 |     |         |
| 记录人                                                              | 代善善                                                                                                                |    | 总监签阅            | 苗守明 |         |