

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 5 月 27 日 星期日	气候	多云	气温	20°-31°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善 施工方人员动态: 施工人员 11 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工机械动态: 水平定向钻机一台, 电焊机一台, 切割机一台					
施工进度情况	1. 10KV 外线顶管穿线施工; 4. 二次设备接线; 2. 3# 屋面焊接制作汇流箱槽盒; 3. 3# 屋面、6# 屋面做接地扁钢防腐;				
检查发现的问题	1. 制作汇流箱槽盒时, 未做防护措施, 损坏汇流箱接地线; 2. 部分桥架跨接线脱落断开; 3. 电焊施工周边未配备灭火器。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员在焊接施工时做好防护措施; 2. 要求施工方整改桥架跨接线; 3. 要求施工方在电焊施工时周边必须配备灭火器。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	韩火明	