

监 理 日 志

工程名称: 山南市河和乡江业村光伏电站工程

日期	2018年5月28日 星期一	气候	晴	气温	18°-31°
监理单位动态:	韩文明, 仝善善	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人数 5人				
施工机械动态:	水准仪、经纬仪、切缝机、电焊机				
施工进度情况	1. 10kV外线顶管施工; 4. 3#汇流箱制作安装汇流箱接地线; 2. 10kV外线电缆敷设并连接汇流箱前准备工作; 3. 3#汇流箱焊接制作汇流箱槽盒;				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未佩戴安全帽施工; 2. 个别汇流箱接地线未固定到位, 脱落断开; 3. 10kV外线电缆敷设敷设, 施工方未报验材料。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对施工人员进行安全教育, 进入施工现场必须佩戴安全帽; 2. 要求施工人员必须将汇流箱接地线固定到位。 3. 要求施工单位及时报验施工材料, 便于监理单位检验。				
协调内容或其他	就屋顶环接地事宜, 设计院回复联系单。 网				
记录人	仝善善	总监签阅	苗守明		