

监 理 日 志

工程名称: 山东济南和承门业光伏发电工程

日期	2018年5月29日 星期二	气候	晴	气温	16°-30°
监理人员动态: 韩火明、任善善 施工方人员动态: 施工人员7人 施工机械动态: 拉线机一台, 电焊机一台, 切割机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 3#屋面焊接制作汇流箱箱体; 2. 5#屋面制作安装汇流箱接地, 桥架接地; 3. 10KV外线电缆整改, 顶管穿线施工。				
检查发现的问题	1. 10KV预制舱开关站暂停施工; 二次接线 2. 1#倒16 ² 接地线端头未紧固, 脱落 桥架接地 断开; 3. 10KV外线电缆开为敷设, 施工方仍未报验材料。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位抓紧联系开关站厂家, 进行二次设备接线施工; 2. 要求施工人员必须将桥架接地紧固到位; 3. 督促施工单位及时报验外线施工资料。				
协调内容或其他	督促施工方与开关站生产厂家进行联系, 抓紧进行二次设备接线。				
记录人	任善善	总监签阅	苗守明		