

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年5月20日 星期三	气候	晴	气温	16°-31°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善 施工方人员动态: 施工人员7人 施工机械动态: 水平定向钻机一台, 电焊机一台, 切割机一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 3#屋面焊接制作汇流箱槽盒; 2. 5#屋面制作安装汇流箱接地, 桥架接地; 3. 10KV外线顶管穿线施工; 4. 召开第一次监理会议。				
检查发现的问题	1. 现场施工人员不满足施工要求; 2. 屋面部分光伏线缆未绑扎; 3. 3#屋面东北侧发现有油漆的组件仍未清洗。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方增加施工人员, 尽快完成场内未完工程以及现场整改消缺项; 2. 对于现场未完工程, 列出清单, 要求施工方何时完成; 3. 要求施工方必须清洗带有油漆的组件。				
协调内容或其他	对于未完工程, 列出清单; 下发《会议纪要第18》, 督促施工单位尽快完成未完工程, 确保工程顺利并网发电。				
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		