

监 理 日 志

工程名称: 山东济南利尔门业光伏安装工程

日期	2019年5月31日 星期四	气候	晴	气温	17°-33°
监理单位动态: 韩火羽, 任善善			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员9人					
施工机械动态: 水平定向钻机一台, 切割机一台, 电焊机一台					
施工进度情况	1. 10KV外线顶管穿线施工; 2. 2#屋面焊接制作汇流箱槽盒, 安装桥架盖板. 3. 4.5#屋面制作安装汇流箱接地, 桥架接地.				
检查发现的问题	1. 个别汇流箱槽盒焊接处未做防腐; 2. 3.4.5#屋面部分桥架未固定到位, 线缆未绑扎; 3. 4.5#屋面脚手架个别扣件松动, 产生安全隐患.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对汇流箱槽盒做好防腐; 2. 要求施工方固定好桥架, 将线缆进行绑扎, 禁止线缆散落在屋面上; 3. 要求施工单在定期检查脚手架, 紧固松动的扣件.				
协调内容或其他	与总包方协调, 现场施工工人不满足施工要求, 需增加施工人员.				
记录人	任善善		总监签阅	苟守明	