

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年5月4日 星期五	气候	晴	气温	18°-28°
监理人员动态: 韩以明、仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 支架进场。 检修通道			
施工方人员动态: 施工人员20人					
施工机械动态: 水平向钻机一台, 切割机二台, 电焊机一台。					
施工进度情况	1. 3#屋面安装检修通道; 2. 4#屋面安装桥架盖板, 绑扎扎带; 3. 5#屋面清理屋面垃圾, 制作汇流箱槽盒, 安装桥架盖板。				
检查发现的问题	1. 个人施工人员未佩戴安全帽施工; 2. 3#屋面个别接地扁钢未防腐到位; 3. 焊接施工时未放置灭火器。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员必须佩戴安全帽施工; 2. 要求施工方必须做好接地扁钢防腐; 3. 要求施工方焊接施工时必须配置灭火器。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		