

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和依门业光伏发电工程

日期	2018 年 5 月 5 日 星期六	气候	多云	气温	15°-22°
监理单位动态: 韩火明, 仇善善			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 监理 施工人员 17人					
施工机械动态: 水平仪一台, 电焊机二台, 切割机二台。					
施工进度情况	1. 3#屋面制作汇流箱槽盒; 2. 5#屋面制作汇流箱槽盒, 敷设高压电缆; 3. 10KV外线顶管穿线施工。				
检查发现的问题	1. 5#屋面制作的槽盒未防腐; 2. 5#屋面汇流箱接地线未更换; 3. 施工材料短缺, 影响施工进度。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方及时作好槽盒防腐; 2. 要求施工方必须更换汇流箱接地线; 3. 督促施工方及时进场把所缺材料。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		