

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和泰门业光伏发电工程

日期	2018 年 5 月 9 日 星期三	气候	晴	气温	16°-27°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善 施工方人员动态: 施工人员 14 人		材料进场、取样见证、合格情况: 光纤保护管到场; 2x70, 2x95 电缆到场			
施工机械动态: 水平定向钻机 1 台, 切割机 2 台, 焊机 2 台					
施工进度情况	1. 3#屋面焊接制作逆变器箱体, 敷设低压电缆. 2. 5#屋面焊接制作汇流箱箱体; 3. 光纤穿不锈钢保护管; 4. 10KV 外线顶管穿线施工.				
检查发现的问题	1. 3#屋面垃圾未清理干净; 2. 3#屋面部分软管未绑扎; 3. 部分接地扁钢未做防腐.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须清理屋面垃圾; 2. 要求施工方及时绑扎线缆软管; 3. 要求施工人员必须做好接地扁钢防腐.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		