

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 1 日 星期五	气候	晴	气温	21°-24°
监理单位动态: 鞠 韩火明, 仝善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 8 人					
施工机械动态: 水平定向钻机一台, 切割机一台, 电焊机一台					
施工进度情况	1. 10kV 外线顶管穿线施工; 2. 3# 汇流箱安装桥架盖板, 汇流箱 槽盒作防腐; 3. 4# 汇流箱制作安装汇流箱接地, 桥架接地。				
检查发现的问题	1. 棚内所有垂直桥架内电缆未进行抱箍; 2. 部分桥架焊接处未做防腐, 未绑扎扎带; 3. 电焊施工周边未配置灭火器。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须固定好垂直桥架内电缆才能进行盖板安装; 2. 要求施工人员做好桥架焊接处的防腐工作; 3. 要求施工单位必须在电焊施工周边配置灭火器。				
协调内容或其他	就预制舱开关站安全出口问题, 下发《监理通知单第 8 号》。				
记录人	仝善善	总监签阅	苗守明		