

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和孙门业光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 13 日 星期三	气候	18°-29°	气温	晴
监理人员动态: 韩火明、任善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 8 人					
施工机械动态: 放线机一台, 拉线机一台					
施工进度情况	1. 10kV 外线施工, 敷设高压电缆, (至变电站段) 2. 安装预制舱、箱变防护围栏。 3. 监理人员巡视外线施工情况。				
检查发现的问题	1. 监理人员巡视检查光伏区, 光伏区未施工; 2. 3、4、5 年屋面个别检修通道松动; 3. 屋面部分光伏线缆未绑扎。				
处理措施、意见、结果	1. 光伏区无人施工, 不满足施工要求, 督促施工单位抓紧安排施工人员进场; 2. 要求施工方必须将检修通道紧固到位; 3. 要求施工单位必须将所有光伏线缆全部绑扎好。				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	苗守朋		