

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和森门业光伏发电工程

日期	2018年6月14日 星期四	气候	晴	气温	19°-30°
监理人员动态: 韩火明, 任善善 施工方人员动态: 施工人员7人 施工机械动态: 放线机一台, 拉线机一台, 切割机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 10KV分线施工, 敷设高压电缆; 2. 安装箱变安全防护栏杆; 3. 监理单位巡视光伏区, 6#屋修补彩钢瓦被拔处。				
检查发现的问题	1. 个别防护栏杆螺栓未紧固到位; 2. 6#屋面个别桥架未安装; 3. 6#屋面直流汇流箱出线端未作槽盒; 4. 全棚未做防火封堵, 垂直桥架内电缆未固定。				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员将防护栏杆螺栓紧固到位; 2. 要求施工人员及时制作安装好直流汇流箱槽盒; 3. 要求施工单位抓紧做好防火封堵, 固定好垂直桥架内电缆。				
协调内容或其他	督促施工单位抓紧安排施工人员进场, 完成棚内工作。				
记录人	任善善	总监签阅	苟守明		