

监 理 日 志

工程名称: 山东市河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 15 日 星期五	气候	晴	气温	22°-32°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善 施工方人员动态: 施工人员6人 施工机械动态: 放线机一台, 拉线机一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 10KV外线施工, 高压电缆敷设完成, 敷设通信线缆; 2. 二次室内电池柜, 充电柜, 直流馈线柜, 电源柜由厂家海汇德, 专业人员完善接线, 单机调试.				
检查发现的问题	1. 厂家二次设备未交待技术人员对蓄电池充放电, 监理要求现场充放电. 2. 监理单位巡视发现 1.2#箱变, 4.5#箱变之间高低压电缆未分开敷设; 3. 预制舱基础, 1.2#箱变基础接地未完全隐蔽..				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位在现场做蓄电池充放电; 2. 要求施工方必须将高、低压电缆分开敷设; 3. 要求施工方必须将预制舱基础、箱变基础环网接地隐蔽到位.				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	苟守明		