

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年6月11日 星期日	气候	多云	气温	22°-28°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员12人		变比组别测试仪, 接触电阻测试仪			
施工机械动态: 直流高压测试仪, 变压器直流电阻测试仪, 充式试验变压器, 测试仪					
施工进度情况	1. 3.4.5#箱变, 开关站一次设备常规试验 (直流电阻测试, 变比试验, 变压器耐压试验, 绝缘试验, 避雷器75%泄露试验); 2. 接入箱变通信光纤, 485屏蔽线;				
检查发现的问题	3. 高压电缆耐压实验; 4. 测试预制舱, 箱变, 屋面接地引下线接地电阻。 问题: ① 预制舱二次等电位接线未整改, 影响相序试验; ② 箱变之间高低压电缆未分开敷设;				
处理措施、意见、结果	③ 预制舱只设置一处安全爬梯; ① 督促施工单位抓紧完成二次等电位整改; ② 要求施工单位抓紧将高低压电缆分开; ③ 要求施工单位在预制舱设置不少于两处安全爬梯。				
协调内容或其他	测试预制舱, 箱变, 屋面引下线的平行检验。 接地电阻 箱变常规实验, 电缆耐压实验的旁站记录,				
记录人	仝善善	总监签阅	韩火明		