

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河新永门业光伏发电工程

日期	2018年6月18日 星期二	气候	晴	气温	22°~32°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善 施工方人员动态: 15人 施工机械动态: 放线机一台, 打眼机一台, 液压钳一台, 切割机一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 10KV外线敷设通信线缆; 2. 制作10KV外线放线出线端 3X300 ² 高压电缆头; 3. 预制柜开关站调试一、二次设备;				
检查发现的问题	4. 安装箱变避雷器、熔断器; 5. 整改4#、5#之间、4#、5#箱变之间高低压电缆分开敷设; 问题: ① 3#箱变安装避雷器后, 工作人员检查个别螺栓未紧固到位;				
处理措施、意见、结果	② 4#、5#箱变之间桥架内垃圾未清理, 桥架未封闭好。 处理措施: ① 现场要求施工人员逐一检查螺栓, 必须全部紧固到位; ② 现场要求施工人员必须将桥架内垃圾清理干净, 将桥架封闭好;				
协调内容或其他	对开关站出线做高压电缆头, 进行监理旁站, 并做好监理旁站记录。				
记录人	仝善善		总监签阅	苗守硕	