

监 理 日 志

工程名称: 山东本河和东门业光伏发电工程

日期	2018年6月2日 星期六	气候	晴	气温	20°-32°
监理单位动态: 韩火明、任善善			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员7人					
施工机械动态: 焊定向钻机一台, 切割机一台, 电焊机一台					
施工进度情况	1. 10kV外线顶管穿线施工; 2. 3#屋面焊接安装桥架盖板; 3. 5#屋面制作安装桥架接地, 汇流箱接地。				
检查发现的问题	1. 现场施工人员不需满足现场施工需要; 2. 3#屋面部分桥架未固定到位; 3. 3#屋面个别汇流箱接地断开。				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位安排施工人员进场; 2. 要求施工方必须将桥架固定到位; 3. 要求施工方必须将汇流箱接地牢固到位。				
协调内容或其他	2018年06月02日, 监理单位巡视10kV外线, 第四个挂表井处(十字路口向西50米处), 发现外线架设电缆与图纸、批复文件不符, 要求见现场电缆3x240 ² 而2RC-YJV22 3x300 ² 在发通知单期间, 业主项目经理电话沟通(2RC-YJV22 24) 8.7/15kV 协调(见附图)以便尽快下发, 不耽误施工进度。				
记录人	任善善		总监签阅	苟守明	