

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

日期	2018年6月20日 星期三	气候	晴	气温	23°-39°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员6人					
施工机械动态: 切割机一台, 电焊机一台, PWS E型继电保护测试仪					
施工进度情况	1. 10kV开关就无线通讯联调; 4. 安装10kV联络出线端高压电缆。 2. 焊接制作垂直桥架盖板; 3. 箱变内进线端防火封堵完成;				
检查发现的问题	1. 个别箱变进线端电缆保护层损坏严重; 2. 屋面直流汇流箱未做防火封堵; 3. 预制舱内配电箱未分开色相, 箱体本身未接地。 电缆				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对电缆保护层进行保护; 2. 督促施工单位在并网前做好全场防火封堵; 3. 要求施工方在送电之前将配电箱内问题整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	苗守明		