

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 21 日 星期 四	气候	晴	气温	24°-35°
监理人员动态: 韩火明、仝喜喜		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 9人					
施工机械动态: 切割机一台、电焊机一台					
施工进度情况	1. 10kV分线开挖砌筑电缆沟槽; 2. 焊接垂直桥架横挡, 绑扎低压电缆; 3. 安装场内安全警示标志 (10kV开关站、箱变)。				
检查发现的问题	1. 10kV分线第一个转弯处未砌筑电缆井, 将通讯光缆直接掩埋; 2. 垂直桥架内焊接横挡时, 损坏刮电缆; 3. 垂直桥架上的个别焊点未防腐到位。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须设置电缆井, 不能将通讯光缆直接掩埋; 2. 要求施工人员在焊接桥架横挡时采取保护措施; 3. 现场要求施工人员必须将所有焊点防腐到位。				
协调内容或其他					
记录人	仝喜喜	总监签阅	韩火明		