

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年6月23日 星期六	气候	晴	气温	24°-35°
监理人员动态: 韩火明、仝善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员9人					
施工机械动态: 切割机一台, 电焊机一台					
施工进度情况	1. 10kV外线初装高压电缆沟槽; 4. 焊接垂直桥架横档, 固定电缆。 2. 设置封闭预制舱, 箱变白叶窗; 3. 悬挂低压电缆, 高压电缆, 通讯电缆, 设备标识牌;				
检查发现的问题	1. 1#、2#箱变靠墙侧未设置白叶窗, 未封堵; 基础 2. 箱变基础内垃圾杂物, 未清理; 3. 监理单位巡视检查范围, 部分电缆未绑扎。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在箱变基础孔洞处都采取封闭措施; 2. 要求施工方必须将箱变基础内垃圾全部清理干净; 3. 要求施工方必须将全部光电缆、MC4接头全部绑扎。 伏				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	苗中明		