

监 理 日 志

工程名称: 山东济宁市任城区光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 26 日 星期二	气候	多云	气温	22°-30°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员 6 人					
施工机械动态: 继电保护微安检测仪					
施工进度情况	1. 10KV开关柜内 粘贴 2 次设备标识; 2. 施工人员检查屋面破损处。 3. 固定二次设备隔板。				
检查发现的问题	1. 监理人员检查发现, 10KV 开关柜 预制舱内 配电箱 铜排未分开色相, 箱体未接地; 2. 因昨天下雨, 个别屋面破损处出现漏水问题。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在并网之前整改好 预制舱内 配电箱 问题; 2. 要求施工方及时修复因光伏施工原因造成屋面破损处。				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	苗守明		