

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和承门业光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 27 日 星期三	气候	晴	气温	23°-35°
监理单位动态: 韩火明, 但善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 10kV开关柜预制舱内粘贴设牌标识; 2. 监理单位、施工人员巡视检查屋面被损处; 3. 5#屋面做直流汇流箱防火封堵。				
检查发现的问题	1. 个别汇流箱封堵未做到位, 表面不平整; 2. 个别汇流箱内垃圾, 金属螺丝未清理。 3. 监理单位检查发现, 所有屋面直流汇流箱处于分闸状态, 视频要求变更分闸后再上屋面逐台分闸汇流箱开关。(技术员小曹边操作)				
处理措施、意见、结果	1. 视频要求施工人员必须将防火封堵做到位, 达到标准, 表面要平整; 2. 要求施工人员必须将汇流箱内垃圾清理干净。				
协调内容或其他	研井网启动分枝。				
记录人	但善善	总监签阅	商宇明		