

监 理 日 志

工程名称: 山东市河和东门业光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 3 日 星期 日	气候	晴	气温	22°-34°
监理人员动态: 韩义明, 任善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 3 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 监理人员巡视检查外线施工情况; 2. 巡视检查施工屋面.				
检查发现的问题	1. 外线停止施工; (电缆敷设与图纸, 批复文件不符). 2. 现场无施工人员, 未施工.				
处理措施、意见、结果	1. 需与建设单位、施工单位协调沟通外线施工情况; 2. 督促施工单位抓紧安排施工人员进场.				
协调内容或其他	监理巡视检查光伏区安全、质量, 形成《安全检查记录表》、 《质量检查记录表》				
记录人	任善善	总监签阅	韩义明		