

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 4 日 星期一	气候	晴	气温	24°-38°
监理人员动态: 韩火明, 任善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 6 人					
施工机械动态: 放线机一台, 电焊机一台, 切割机一台					
施工进度情况	1. 监理单位巡视外线施工 (齐城大道与齐嘉西路十字路口至齐嘉西路段三洋电梯东门) 敷设电缆; 2. 焊机制作跨路桥架盖板.				
检查发现的问题	1. 6 号屋面汇流箱出线端槽盒未制作; (对施工计划已逾期) 2. 5 号屋面东侧汇流箱接地线出现搭接现象; 3. 4、5 号箱变之间桥架内电缆未清理, 电缆未分开. 高压电缆和低压				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工方抓紧完成汇流箱槽盒; 2. 要求施工方更换搭接的接地线; 3. 要求施工方必须清理桥架内电缆, 必须将高压电缆和低压电缆分开敷设.				
协调内容或其他	现场施工人员不满足施工要求, 督促施工方抓紧安排施工人员进场.				
记录人	任善善	总监签阅	苗守明		