

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和泰门业光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 5 日 星期二	气候	晴	气温	24°-38°
监理单位动态: 韩火明, 仝善善			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员 4 人					
施工机械动态: 放线机一台					
施工进度情况	1. 监理单位巡视光伏施工情况; 10KV 外线顶管穿线施工架设电缆; 2. 监理单位巡视光伏施工区。				
检查发现的问题	1. 光伏区无人施工, 2# 4.5 井箱变之间高压电缆、低压电缆未分开敷设, 桥架内垃圾未清理; 2. 5 井屋面发现有组件未固定; 3. 场内所有垂直桥架内电缆未固定。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位抓紧安装施工人员进场, 高压电缆、低压电缆必须分开敷设, 桥架内垃圾必须清理干净; 2. 要求施工单位必须将全部组件都紧固到位; 3. 要求施工方必须将垂直桥架内电缆固定, 才能安装盖板。				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	苗中朋		