

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河齐东门业光伏发电工程

日期	2018 年 6 月 6 日 星期三	气候	晴	气温	25°-31°
监理人员动态: 韩火明、任善善 施工方人员动态: 施工人员6人 施工机械动态: 放线机一台, 电焊机一台, 切割机一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 10KV外线架设高压电缆; 2. 光伏区: 施工人员焊接制作3并箱变台阶; 3. 焊接制作桥架盖板。				
检查发现的问题	1. 预制舱二次室内下基础门口处未设置台阶; 2. 电焊施工时, 周边未设置灭火器; 3. 外线施工时, 施工单位仍未报验外线施工相关资料以及材料未报验。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在预制舱下基础处设置台阶; 2. 要求施工单位在电焊施工时, 周边必须配置灭火器; 3. 督促施工单位及时报验外线施工的相关资料。				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	苗守明		