

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

|                   |                                                                        |                 |     |    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期                | 2018 年 6 月 7 日 星期 四                                                    | 气候              | 多云  | 气温 | 24°-35° |
| 监理人员动态: 韩火明, 任善善  |                                                                        | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态: 施工人员 4 人 |                                                                        |                 |     |    |         |
| 施工机械动态: 放线机一台     |                                                                        |                 |     |    |         |
| 施工进度情况            | 1. 10KV 外线 敷设通信线缆;<br>2. 光伏区安全人员为垂直桥墩张贴安全警示;<br>3. 屋面无人施工。             |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题           | 1. 5# 屋面有施工垃圾未清理;<br>2. 监理人员巡视发现屋面有部分汇流箱盖脱落;<br>3. 现场无人施工, 严重影响施工进度。   |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果        | 1. 要求施工方及时清理屋面施工垃圾;<br>2. 要求施工单位及时修复脱落的汇流箱盖;<br>3. 督促施工单位抓紧安排施工人员进行进场。 |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他           | 现场监理人员与总包方沟通协调, 抓紧安排施工人员进行进场。                                          |                 |     |    |         |
| 记录人               | 任善善                                                                    | 总监签阅            | 苗守刚 |    |         |