

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和兴门业光伏发电工程

|                 |                                                                           |                 |     |    |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期              | 2018年6月8日 星期五                                                             | 气候              | 多云  | 气温 | 17°-22° |
| 监理人员动态: 韩火炯、仇善善 |                                                                           | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态: 施工人员4人 |                                                                           |                 |     |    |         |
| 施工机械动态: 放线机一台   |                                                                           |                 |     |    |         |
| 施工进度情况          | 1. 10KV外线敷设通信线缆;<br>2. 施工单位整理现场垃圾;<br>3. 光伏屋面无人施工。                        |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题         | 1. 监理人员巡视光伏屋面, 3#屋面光伏线缆未绑扎;<br>2. 个别检修通道未紧固到位;<br>3. 4、5#屋面未设汇流箱接地出现搭接现象。 |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果      | 1. 要求施工人员必须绑扎光伏线缆;<br>2. 要求施工人员必须将检修通道紧固到位;<br>3. 要求施工人员更换搭接的汇流箱接地线。      |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他         | 督促施工单位抓紧安排施工人员进场。                                                         |                 |     |    |         |
| 记录人             | 仇善善                                                                       | 总监签阅            | 荀守明 |    |         |