

监 理 日 志

工程名称: 11条方河和球门业光伏发电工程

日期	2018年7月1日 星期日	气候	晴	气温	22°-32°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员9人					
施工机械动态: 切割机一台, 万用表.					
施工进度情况	1. 1#屋面修补彩钢瓦破损处; 5. 6#屋面修补彩钢瓦破损处. 2. 4、5#屋面清理屋面垃圾; 6. 箱变十家调试保护装置. 3. 4、5#屋面绑扎光伏电缆, 安装支架盖板;				
检查发现的问题	1. 个别光伏电缆未绑扎到位, 散落在屋面上; 2. 个别汇流箱因未封闭, 有水渗入; 3. 预制舱内熔断器问题需厂家配合解决.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员必须将光伏电缆绑扎到位; 2. 要求施工人员必须将汇流箱内水清理干净; 3. 督促施工单位抓紧联系厂家配合解决.				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	苗安明		