

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河水利门业光伏发电工程

日期	2018年7月2日 星期二	气候	多云	气温	23°-32°
监理人员动态: 韩火炯、任善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 4.5#屋面斜扎头头线绳, 绑扎MC4插头; 2. 6#屋面修补彩钢瓦破损处.				
检查发现的问题	1. 4#屋面个别接地扁钢防腐未敲除焊渣, 已生锈; 2. 部分MC4插头未斜扎到位, 散落在屋面上; 3. 个别汇流箱盖脱离损坏.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对生锈的接地扁钢进行防锈; 2. 要求施工方必须将MC4插头斜扎到位; 3. 要求施工方对损坏的汇流箱盖进行修复.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	黄守刚		