

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

日期	2018 年 7 月 5 日 星期 四	气候	晴	气温	23°-35°
监理人员动态: 韩火羽、任善善			材料进场、取样见证、合格情况: 清洗系统管道, 保温材料到场		
施工方人员动态: 施工人员6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3#屋面对接处修补彩钢瓦破损处做防腐; 2. 3#屋面对接处彩钢生锈处刷防腐漆; 3. 清洗系统管道、保温材料到场。				
检查发现的问题	1. 3#屋面部分光伏线缆未绑扎到位; 2. 个别焊接处彩钢焊渣未敲除掉; 3. 3#屋面东北侧漏有油漆斑点, 组件未清洗。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须将全部光伏线缆绑扎到位; 2. 要求施工人员在刷防腐漆之前敲除掉焊渣; 3. 现场组件都已并网, 要求施工单位及时清洗漏有油漆斑点的组件。 溅				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	苗宇明		