

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 7 月 8 日 星期 五	气候	雷阵雨	气温	28°-30°
监理人员动态: 韩火明, 任善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 2 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因天气下雨原因, 屋面湿滑, 现场无人施工; 2. 监理人员在项目办公室整理相关资料。				
检查发现的问题	1. 箱变基础内电缆未支护、未完全封闭; 2. 5#屋面个别桥架端头未封口; 3. 3#屋面通风管道对组件有遮阴现象。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须对箱变基础内电缆进行支护, 将箱变基础封闭; 2. 要求施工方将桥架端口进行封闭; 3. 督促施工方联系设计院对遮阴现象的组件采取相应的措施。				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	苗守明		