

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 7 月 9 日 星期二	气候	多云	气温	22°-29°
监理人员动态: 韩火明, 任善善 施工方人员动态: 施工人员4人 施工机械动态: 电焊机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 预制箱变基础, 3#箱变基础粉刷; 2. 3#屋面, 6#屋面固定桥架盖板; 3. 监理单位整理相关资料, 巡视检查光伏屋面。				
检查发现的问题	1. 全场箱变基础安装桥架处未封闭; 2. 3#屋面东北角个别汇流箱接地接在桥架上; 3. 部分桥架接地线已经脱落。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方拆掉将基础桥架安装处封闭好; 所有 2. 要求施工方将汇流箱接地连接在主网上; 3. 要求施工方将桥架接地线紧固到位。				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	韩火明	