

监 理 日 志

工程名称: 山东济宁海陵门光伏发电工程

日期	2015年03月16日	星期二	气候	27℃晴	气温	27℃-35℃
监理人员动态: 韩大明			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 无 (总包高海清)			无			
施工机械动态: 无						
施工进度 部位情况	目前施工单位因合同款事宜回家未进场安装光伏组件。屋面清洗系统。					
检查发现的问题	1. 屋面、地面需完善的问题已发到监理群(微信) 2. 审查资料发现未见预制条文执行记录表、图纸会审记录、测量放线记录、组件测试记录、合同内混凝土复验报告等					
处理措施、意见、结果	1. 要求总包方尽快联系分包单位进场处理完善现场问题。					
协调内容 或其他	给总包方高海清联系抓紧让分包单位进场施工清洗系统					
记录人	韩大明		总监签阅	苗守明		

监 理 日 志

工程名称: 山东济宁海泊河污水处理厂工程

日期	2015年03月16日	星期	二	气候	27℃晴	气温	27℃-35℃
监理人员动态: 韩大明				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 无 (总包高海清)				无			
施工机械动态: 无							
施工进度 部位情况	目前施工单位因合同款事宜回家未进场安装1#、2#、3#、4#屋面清洗系统。						
检查发现的问题	1. 屋面、地面需完善的问题已发到监理群(微信) 2. 审查资料发现未见预制条文执行记录表、图纸会审记录、测量放线记录、组件测试记录、合同内混凝土工程验收表						
处理措施、意见、结果	1. 要求总包方尽快联系分包单位进场处理完善现场问题。						
协调内容或其他	给总包方高海清联系抓紧让分包单位进场施工清洗系统						
记录人	韩大明			总监签阅	苗守明		