

# 监 理 日 志

工程名称: 山东济南和泰门业光伏发电工程

|                  |                                                                                   |                          |     |    |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|---------|
| 日期               | 2018 年 7 月 20 日 星期五                                                               | 气候                       | 晴   | 气温 | 28°-37° |
| 监理人员动态: 韩火明, 仝善善 |                                                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |         |
| 施工方人员动态: 总包方一人   |                                                                                   |                          |     |    |         |
| 施工机械动态: 无        |                                                                                   |                          |     |    |         |
| 施工进度情况           | 1. 光伏区无人施工;<br>2. 正泰公司下发项目初检安全质量问题清单;<br>3. 监理人员在项目办公室整理相关资料, 巡视检查光伏区。            |                          |     |    |         |
| 检查发现的问题          | 1. 预制舱内个别二次设备线缆未固定到位;<br>2. 屋面汇流箱体上标牌字迹已褪色模糊不清, 需更换;<br>3. 屋面未放置灭火器, 汇集站内灭火器数量不够。 |                          |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果       | 1. 要求施工方将二次室内杂乱的线缆进行整理固定;<br>2. 要求施工方更换屋面褪色的汇流箱标识标牌;<br>3. 要求施工方在屋面、汇集站配备足够的灭火器。  |                          |     |    |         |
| 协调内容或其他          | 下发《监理工作联系单》#33, 督促施工方尽快安排人员进行场, 安装清洗系统和后期消防整改。                                    |                          |     |    |         |
| 记录人              | 仝善善                                                                               | 总监签阅                     | 苗守明 |    |         |